AUCAMVILLE

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

****

N° 63.2020

Nombre de membres :
Afférents au Conseil municipal : 29
En exercice : 29
Qui ont pris part à la délibération : 27 Pour : 27 Contre : 0

Date de la convocation : 24 juin 2020

L'an deux mille vingt et le trente juin à dix huit heures trente minutes, le Conseil municipal de la Commune d'AUCAMVILLE s'est réuni au nombre prescrit par la loi, au foyer municipal, rue Jean Jaurès, sur convocation régulière, sous la présidence de Monsieur ANDRE, Maire.

Présents : M. ANDRE. Mmes ANDREU. ARMENGAUD. BALAGUE. M. BECHENY. Mmes CHALLAL. CHALLET. CLAIREFOND. MM. DEBUISSER. DUBLIN. Mme FABREGAS. M. FERRARI. Mme FOISSAC. MM. IGOUNET. JAMMES. MANERO. Mme MERLE-JOSE. M. MUSARD. Mme OVADIA. Mme PONS. MM. RAFAZINE. MM. TALBOT. THOMAS. Mme TOULY. MM. TOURNIER. VALMY.
Pouvoir : Mme VIGNE à M. ANDRE.
Absents excusés : Mme DENES. M. FRIGOUL. Mme VIGNE.
Secrétaire de séance : M. MANERO Félix.

Objet de la délibération : LES BAMBINS : AVENANT AU MARCHE DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CRECHE DE 20 PLACES EXTENSIBLE A 30 PLACES

Exposé :

Par délibération n°130.2019 en date du 11 décembre 2019, le Conseil municipal autorisait le Maire à signer les marchés de travaux relatifs à la construction d'une crèche de 20 places extensible à 30 places avec l'entreprise SLB pour le lot n°1 « Gros œuvre-VRD-Clôtures-Espaces verts » pour un montant de 241 774.28 € HT, et l'entreprise MODULEM pour le lot n°2 « Bâtiment modulaire tous corps d'état » pour un montant de 775 580.29 € HT.

Par avenant n°1 en date du 25 mai 2020, le montant des marchés a été réajusté à hauteur de 254 803.59 € HT pour le lot n°1 et 713 782.55 € HT pour le lot n°2.

Par ordre de service, le démarrage des travaux avait été fixé au 23 décembre 2019 avec une fin du délai d'exécution global prévue au 26 juin 2020. Pendant la crise sanitaire COVID-19, un ordre de service d'ajournement des travaux a été

signé afin de prendre en compte l'arrêt du chantier, repoussant ainsi la date de fin du marché au 13 août 2020. La reprise des travaux a eu lieu le 4 mai 2020. Cependant, par courriers en date du 26 mai et 3 juin 2020, les entreprises MODULEM et SLB ont sollicité de la part du pouvoir adjudicateur une nouvelle prolongation de délai de trois mois, avec une date de fin d'exécution des travaux fixée au 13 novembre 2020, arguant que la crise sanitaire avait eu pour conséquence de ralentir la chaine de production (production à l'arrêt, réouverture tardive des fournisseurs, mise en place des gestes barrières), freinant ainsi l'avancée des travaux.

Cette prolongation des délais d'exécution fait l'objet d'avenants qui sont proposés à l'approbation du Conseil municipal.

Décision :

Le Conseil municipal,

Vu la délibération n°130.2019 en date du 11 décembre 2019 attribuant le marché n°2019.15 relatif à la construction d'une crèche de vingt places extensible à trente places,
Vu la décision n°14.2020 en date du 20 mai 2020 autorisant la signature des avenants n°1,
Vu l'avenant n°1 en plus value en date du 25 mai 2020 pour le lot n°1 « Gros œuvre-VRD-Clôtures-Espaces verts »,
Vu l'avenant n°1 en moins value en date du 25 mai 2020 pour le lot n°2 « Bâtiment modulaire tous corps d'état »,
Vu les différents ordres de service signés prévoyant le démarrage des travaux, leur ajournement, la levée d'ajournement,
Entendu l'exposé de M. MUSARD, Adjoint au maire, et après en avoir délibéré,

Décide

Article 1 : d'approuver la prolongation du délai d'exécution des lots n°1 « Gros œuvre-VRD-Clôtures-Espaces verts » et n°2 « Bâtiment modulaire tous corps d'état » au 13 novembre 2020.

Article 2 : d'autoriser le Maire à signer les avenants n°2 de prolongation de délai avec les entreprises SLB et MODULEM.

Le Maire.

Document signé électroniquement

Accusé de réception en préfecture
031-213100225-20200630-30062020_63-DE
Reçu le 02/07/2020
Signé par serialNumber=0001,CN=Gérard ANDRE,T=Maire,OU=élu,OU=0002 21310022500019,OU=MAIRIE D'AUCAMVILLE,2.5.4.97=#0C144E545246522D323133313030323235303030303139,O=MAIRIE D'AUCAMVILLE,L=SAINT ALBAN CEDEX,C=FR
02/07/2020

AUCAMVILLE